

**แบบสรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านร่องถ่าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยหม้ายกำหนด

ผู้เสนอราคา ร้าน / หจก./บริษัท.....

เสนอราคาวันที่.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม + ไหล่ทาง	ตร.ม.	1,250.00							
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00							
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENGTH 240 Kg./Ksc.	ลบ.ม.	150.00							
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	1,000.00							
5	เหล็ก Dowel Bar Ø 15 มม. ( SR 24 )	กก.	453.84							
6	เหล็ก Tie Bar Ø 12 มม. ( SD 30 )	กก.	222.00							
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	32.35							
8	งานไม้เคร่ายึดแบบ	ลบ.ฟ.	9.71							
9	งานตะปู	กก.	8.09							
10	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	50.00							
11	งาน JOINT FILLTER	ลิตร	90.00							
		รวมราคาค่างานต้นทุน								
		ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษี								
12	ป้ายโครงการ (ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร (กxย) )	ป้าย	1.00							
		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								
	ตัวอักษร(.....)	ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								หน่วย : บาท

\*\*\* ให้ผู้เสนอราคากรอกข้อมูลและราคาที่เสนอให้ครบถ้วน และถูกต้อง \*\*\*

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา (ถ้ามี)